

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2010-2013 году*

Форма № 3-г

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего, (тыс.руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 г. (отчетный период)						Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		План***		Факт		2012г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %		
					2012г. (отчетный период) (тыс.руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс.руб.)	2012г. (отчетный период) (тыс.руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс.руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	«Реконструкция ОАО «ИШБ» (замена РВС 5 тыс. м ³ , в том числе*»	Июль 2010	Июнь 2015	466 300	211 520	338 309	151 937	278 726	-28%	-18%		
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:											
	- реконструкция (модернизация),	Июль 2010	Июнь 2015	466 300	211 520	338 309	151 937	278 726	-28%	-18%		
	- новое строительство.											
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
	«Реконструкция ж/д эстакад и технологической насосной станции слива ДТ ОАО «ИШБ», в том числе*»	Ноябрь 2012	Декабрь 2015	124 500	0	0	42	42	0%	0%		
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:											
	- реконструкция (модернизация),	Ноябрь 2012	Декабрь 2015	124 500	0	0	42	42	0%	0%		
	- новое строительство.											
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
	«Расширение резервуарного парка букировочного комплекса ОАО «ИШБ», в том числе*»	Апрель 2008	Декабрь 2015	85 333	25 558	30 008	237	4 686	-99%	-84%		
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:											
	- реконструкция (модернизация),	Апрель 2008	Декабрь 2015	85 333	25 558	30 008	237	4 686	-28%	-18%		
	- новое строительство.											
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
	«Техническое перевооружение эстакады слива макута букировочного комплекса ОАО «ИШБ», в том числе*»	Октябрь 2012	Декабрь 2013	46 197	46 197	46 197	1 714	1 714	-96%	-96%		
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:											
	- реконструкция (модернизация),	Октябрь 2012	Декабрь 2013	46 197	46 197	46 197	1 714	1 714	-28%	-18%		
	- новое строительство.											
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											

<<> Приводятся сведения на очередной период (период t)

<*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации

<***> В текущих ценах

Первый заместитель Генерального директора –
главный инженер



С.М. Богачев